

**“UNA MANERA DE HACER EUROPA”**

**FEDER**

**REUNION UNIDAD DE GESTIÓN**

**Señores asistentes**

Acta de la reunión de seguimiento celebrada el día 9 de noviembre de dos mil veintidós.

**Presidente:**

Andrés Campos Casado

En Torrent, a las 10:00 horas se han reunido, en la Sala de Junta de Gobierno de la 5ª planta de la Casa Consistorial, presidida por el Sr. Presidente Andrés Campos Casado, los señores vocales expresados al margen, con la asistencia del señor Secretario, y, como invitados, el Sr. Manuel Palau Torres en calidad de verificador y el Sr. César Manzano Blasco que colabora con la Asistencia Técnica.

**Vocales:**

Josefa M Navarro Pastor

Lluís Solaz Picher

Luz Ruiz Moya-IDOM

**Secretario:**

Jonatan Baena Lundgren

Abierta la sesión por la Presidencia, se inicia conforme a la relación de asuntos que figura en el Orden del día.

**Orden del Día:**

**1.- Previsiones de gasto a enviar al Ministerio.**

Por el órgano de gestión se procede a dar una revisión del estado actual de las operaciones al efecto de poder dar una mejor previsión al Ministerio:

En relación con la operación de compra y rehabilitación integral de viviendas sociales y medidas de acompañamiento para mejorar la integración socio-laboral: Hablado con el departamento correspondiente están trabajando en encontrar viviendas adecuadas y ceñirse a la compra únicamente y aparcar por ahora las rehabilitaciones. Se han encontrado unas viviendas que cumplen con los requisitos y se hallan en zona desfavorecida.

La operación propuesta para la recuperación y puesta en valor del patrimonio hidráulico, medioambiental y etnográfico se está readecuando para poder realizar actuaciones relacionadas con el mismo y que puedan realizarse dentro del período que queda en ejecución y que no será el riego milenario pero sí relacionadas con el mismo, entre las cuales indican:

## “UNA MANERA DE HACER EUROPA”

### FEDER

- Restauración del muro del mirador de la Presa del Pantano: 124.392,85 € (hecho a falta de informe confederación)
- Construcción de un pontón en el cruce del Hoyo del Bailón: 30.487,11 € (hecho con informe de confederación)

Para completar estos proyectos se proponen otras actuaciones:

- Proyecto de tratamiento y eliminación de cañares en barranco de L'Horteta: redacción (contrato menor) y ejecución. Se consultará con Confederación para agilizar trámites de permisos. Plazo ejecución previsto: 3-4 meses.
- Restauración paisajística de la “Font de la Teula” (contrato menor)
- Adecuación señalética de la senda de Riego Milenario (contrato menor)

En relación con la mejora de la eficiencia energética en colegios municipales y otros espacios públicos, se comenta informar sobre el motivo del retraso en el comienzo de las obras al no ser posible que sean acometidas durante período lectivo para ver la posibilidad de minimizar el porcentaje de descertificación. También se ve la posibilidad de utilizar el remanente o las posibles descertificaciones de esta operación en la mejora de la eficiencia energética del local para bienestar social.

Tras valorar las necesidades del Local comprado para centro social ubicado en c/Germaníes, 82, y viendo que excede del presupuesto disponible, se ha decidido realizar una habilitación parcial para poder ponerlo en uso y ya se acometerá en un futuro el resto de mejoras necesarias.

En cuánto a las operaciones dependientes de urbanismo, se ha de atender a todas las descertificaciones producidas por los retrasos en las finalizaciones para ver a que eje pertenecen y donde se pueden utilizar. Además se ha de tener en cuenta la posible descertificación con respecto al agua que nos han cuestionado en la verificación expost.

## 2.- Reunión con las unidades ejecutoras.

En los días 29/09 y 6/10 se mantuvieron reuniones con las distintas unidades ejecutoras, a las cuales se les comunicó los importes pendientes de asignar y se les solicitó documentación necesaria para completar expedientes. No se ha recibido dicha información, por lo que se acuerda por el órgano de gestión requerirles para que faciliten dicha documentación.

- Se solicitó listado de las actuaciones de Modernización a ejecutar con el importe remanente, agrupándolas en contratos de mayor importe y se les remitió excel que solicitaron.
- Se consultará con Pepe López el avance de los pliegos de centros inteligentes.

**“UNA MANERA DE HACER EUROPA”**

**FEDER**

- En lo relativo a las medidas de fomento para la movilidad urbana sostenible es necesario decidir donde y en qué se van a acometer las operaciones, ya que hay 316.000 euros pendientes de ser aplicados.
- Enviar oficios requiriendo las actuaciones de la operación correspondiente a la recuperación y puesta en valor del patrimonio hidráulico, medioambiental y etnográfico al técnico responsable, así como al responsable de la compra y rehabilitación integral de viviendas sociales y medidas de acompañamiento para mejorar la integración socio-laboral y con la responsable de las medidas de implementación del plan estratégico de regeneración y revitalización económica.
- Se desconoce en qué punto se encuentra la mejora del edificio de IDEAT como punto de atención al emprendedor.
- Se da cuenta de que los pliegos para el plan de comunicación ya están en contratación para su trámite.

**3. Ruegos y preguntas.**

Pendiente respuesta de Modernización sobre si los documentos que aparecen sin las firmas correspondientes son o no subsanables.

Para acabar con la preparación de la próxima reunión de la mesas Antifraude el Sr. Solaz solicita a la asistencia técnica que le facilite los documentos de los requerimientos que nos han realizado en las auditorias de 2021.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:15 horas, la Presidencia levanta la sesión, de la que se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Sr. Presidente y el Sr. Secretario que certifica.

Vº. Bº.

EL SECRETARIO

EL PRESIDENTE,

Jonatan Baena Lundgren

Andrés Campos Casado.

Identificador: 9nVr YG7/ eoXS kGD8 1cvD Naxm E7k= (Válido indefinidamente)  
Validar en: <https://www.torrent.es/PortalCiudadano/>