

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

FEDER

ACTA 04/2021 DEL ÓRGANO DE GESTIÓN DE LA EDUSI

Señores asistentes

Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Órgano de Gestión de la EDUSI del Ayuntamiento de Torrent, el día dos de junio de dos mil veintiuno.

Presidente:

Andrés Campos Casado.

En Torrent, a las 09:00 horas se han reunido telemáticamente, los señores vocales expresados al margen, con la asistencia del señor Secretario.

Vocales:

Josefa M^a Navarro Pastor (JN)

Secretario:

Jonatan Baena Lundgren (JB)

Abierta la sesión por la presidencia, se inicia conforme a la relación de asuntos que figura en el Orden del día:

Asistencia Técnica:

M Luz Ruiz Moya (LR)

1. OPERACIONES REDEFINIDAS. A la vista de las incidencias detectadas por el Ministerio en las operaciones presentadas, se decide iniciar de nuevo el proceso y se solicita a la Unidad Ejecutora que presente informe técnico de la operación, junto con nueva Expresión de Interés relativa a la Operación, debiendo remitirla a la Unidad de Gestión EDUSI. Una vez aprobados y firmados los informes de Criterios para Selección de Operaciones, se procede a la aprobación de las EdI y los informes técnicos que los acompañan, de las operaciones:

- DUSIT_10_01. Medidas de implementación del Plan Estratégico de regeneración y revitalización económica
- DUSIT_13_01. Implementación de acciones formativas y otras medidas del Plan Estratégico de Formación y Empleo
- DUSIT_14_01. Implementación de medidas de orientación a emprendedores, apoyo a comercios y a nuevas iniciativas empresariales

Se acepta y se pone a la firma la Resolución de la aprobación de la Selección de Operaciones, de cada una de las operaciones anteriores, así como el DECA de cada una de ellas que en cuanto esté firmado se notificará a la UUEE correspondiente.

Todas estas operaciones que se acaban de redefinir están relacionadas con la nueva que se va a presentar y se aprobó en la pasada reunión de la UG (12/05/2021),

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

FEDER

DUSIT_11_01. Adecuación de espacios infrautilizados o en desuso para impulso iniciativas comunitarias, servicios sociales e inserción socioeconómica.

2. ESTADO AVANCE

a. Aprobación y firma actas: Comité Participación (21/04); Órgano Plenario (10/05); Órgano Gestión (DECA 12/05);

Se envía para revisión, aprobación y firma las actas arriba mencionadas.

b. Reuniones UUEE. Estado actuaciones. Actas 13/05

Se retoman los temas tratados en las reuniones con las UUEE ya que es preocupante el porcentaje de ejecución pendiente y los problemas que se están encontrando en varias de las actuaciones. Se hace una revisión de todas las operaciones y actuaciones:

DUSIT_01_01 Actuación de Cumplimiento de Normativa Administración Electrónica, prevista licitación en junio y plazo de implementación 6 meses.

DUSIT_02_01 “Medidas de implementación del Plan director Smart City” Hay varias actuaciones en marcha, pero todavía queda 181.477€ por asignar, con lo que hay que agilizar las decisiones y las contrataciones.

DUSIT_03_01 “Despliegue de Centros Educativos Inteligentes”, tras el problema encontrado de la inversión que va a realizar la GV, hay que decidir donde invertir ya que la operación tal y como estaba definida no va a poder realizarse. Por tanto, se ha de averiguar si es posible la inversión en el centro de educación especial de La Encarnación, en los EPA (S. Marcos) o en la EOI (S. Cayetano). Esta operación se encuentra en riesgo de cumplir en plazo.

DUSIT_04_01 “Medidas para el Fomento de la Movilidad Urbana Sostenible”, se está a la espera desde marzo de que faciliten el listado de actuaciones según las cuales van a implementar entre otras cosas, el Plan de Ciclomovilidad y disponen de 217.992€ sin asignar. Esta actuación se encuentra en riesgo de cumplir en plazo.

DUSIT_05_01 “Mejora de la Eficiencia Energética en los colegios municipales y otros espacios públicos”, esta actuación está en marcha y se prevé su ejecución en verano. Con el remanente de esta operación: 299.582€ se va a hacer la Actuación de mejora de la eficiencia energética del edificio municipal destinado a servicios sociales de Santo Domingo. Se está preparando el pliego para redacción del proyecto y DO mediante contrato menor. La previsión de duración de la obra es de 3 meses.

DUSIT_06_01 “Reordenación y puesta en valor del uso público del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, por ahora en marcha sin problema, aunque hay sobre-ejecución.

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

FEDER

DUSIT_07_01 “Recuperación y puesta en valor del patrimonio hidráulico, medioambiental y etnográfico”. La actuación del Centro de interpretación de “El Reg mil.lenari” por 515.850€, está pendiente de aprobación del proyecto, y retención de crédito. Se encuentra en redacción de pliegos de la obra y DO. Se prevé una duración de las obras de 14 meses, por lo que se considera en riesgo de cumplir a 31/12/2022 con su ejecución y pago.

DUSIT_08_01. Actuaciones en marcha. Existe sobrejexecución.

DUSIT_09_01 Regeneración de plazas y zonas verdes degradadas. Esta actuación por importe de 515.851€ se encuentra en riesgo de cumplir en plazo.

DUSIT_11_01 Rehabilitación del Mercado de San Gregorio y anexo. Se presenta en la próxima Junta de Gobierno Local para iniciar expediente.

DUSIT_10_01 Plan Estratégico de regeneración y revitalización económica

DUSIT_13_01 Acciones formativas del Plan estratégico de formación y empleo

DUSIT_14_01 Programa de formación y asesoramiento para emprendedores

Estas tres operaciones están alineadas con la de rehabilitación del mercado. En la parte de formación, se está preparando la licitación de los cursos y la selección de participantes para iniciar en enero de 2022.

DUSIT_12_01 Compra y Rehabilitación integral de viviendas sociales y medidas de acompañamiento para mejorar la integración socio-laboral. Está pendiente de informe, pero se está teniendo problemas con la obtención de las viviendas a comprar y las pocas que han ofertado tienen precio superior a valor de mercado, no cumplen con la ubicación y características necesarias.

Urge que el concejal y los técnicos visiten las viviendas ofertadas para aprobarlas o no.

Se valora la opción de nueva licitación, solicitando a inmobiliarias que se dediquen a este perfil de viviendas, para ver si sería posible obtener a mejor precio y con mejores dotaciones (ubicación, ascensor...).

Se comenta la necesidad de adelantar la rehabilitación de las 6 viviendas sociales, buscando alternativa habitacional.

Esta actuación por importe de 958.008€ se encuentra en riesgo de cumplir en plazo.

DUSIT 15_01, la adquisición del local para ubicar el Centro social se está retrasando en la formalización ante notario. El Ministerio ha requerido un informe donde se indique cual es el equipamiento que se va a necesitar y se justifique que su ubicación corresponde a una zona desfavorecida. Se ha solicitado a Laura V., informe justificativo con plano, basado en el Estudio para optimización de los servicios sociales de Torrent. El detalle del equipamiento no es posible por el momento al no poder acceder al local.

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

FEDER

c. Previsión próxima SPB

Aún no se ha recibido el informe de la auditoria de la SPB2, por lo que está bloqueada la presentación de nuevas solicitudes de pago, ya que no es posible versionar los contratos.

3. RUEGOS y PREGUNTAS

Se estima la necesidad de mantener una reunión con el Ministerio para tratar entre otros temas la posibilidad de trasladar/liberar remanentes entre operaciones, agilizar la emisión del informe de auditoria de la SPB2, agilizar la aprobación de las operaciones (especialmente las versiones) así como estado de la solicitud de ampliación del plazo por un año más.

Se propone enviar solicitud de reunión con el orden del día, en el que se incluyan las actuaciones e importes en riesgo de cumplimiento de plazo.

Se estima necesario un oficio del Órgano de Gestión (Andrés C.) dirigido a los responsables de las UUEE, en el que se les recuerde lo comentado en la reunión mantenida con las UUEE el 13/05/2021 y se les indique importes por definir y por ejecutar, así como el plazo de finalización del 31/12/2022 y donde se les inste a agilizar todas sus operaciones

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:15 horas, la Presidencia levanta la sesión, de la que se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Sr. Secretario que certifica.

Vº. Bº.
EL PRESIDENTE,
Andrés Campos Casado.

EL SECRETARIO,
Jonatan Baena Lundgren

Identificador: lpV zPu4 q3bp 7Gd5 yZcs hXWe 21o= (Válido indefinidamente)
Validar en: <https://www.torrent.es/PortalCiudadano/>