

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

FEDER

ACTA 1/2021 DEL ÓRGANO PLENARIO DE LA EDUSI TORRENT

Señores asistentes

Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Órgano Plenario de la EDUSI del Ayuntamiento de Torrent, el día diez de mayo de dos mil veintiuno.

Presidente:

Andrés Campos Casado

En Torrent, a las 13:00 horas se han reunido, en el Salón de Plenos de la 5ª planta de la Casa Consistorial o por video conferencia, presidida por el Sr. Presidente Andrés Campos Casado, los señores vocales expresados al margen, con la asistencia del señor Secretario.

Vocales:

Inmaculada Amat Martínez

José Antonio Castillejo Duran

Antonio Martínez (Vox)

José Gozalvo Llacer (PP)

Salvador Císcar

Pau Alabajos (Compromís)

Joan Enric Soler March

M Luz Ruiz Moya

Juan Antonio Gregori Morillo

Abierta la sesión por la Presidencia, tras comprobar el quórum, se inicia conforme a la relación de asuntos que figura en el Orden del día:

Secretario:

Jonatan Baena Lundgren

El Presidente inicia la reunión del órgano plenario saludando y agradeciendo la asistencia.

Indica que están presentes en la reunión el SGAM, responsable de la UG de la EDUSI, Juan Antonio Gregori y la Asistencia Técnica, además de él para resolver cualquier duda o cuestión técnica que se plantee.

Procede a detallar el primer punto del orden del día:

1. Estado avance operaciones y proyectos EDUSI

Importe ejecutado y en curso 50%. 5.478.329,55€

Ejecutado 33%. 3.707.377,94€

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

FEDER

En curso 17%. 1.865.866,95€

Importe a definir 4%. También se prevén posibles remanentes que deberán ser reasignados.

Fecha de cierre 31/12/2022. Se ha solicitado al Ministerio prórroga que permitiría un año más para la puesta en marcha de las actuaciones (hasta 31/12/2023). A la espera de contestación, por lo que se trabaja con la fecha de 31/12/2022.

Antonio Martínez, plantea varias consultas:

- a. En la tabla aparece que hay en curso 6 motos eléctricas, ¿qué uso se les va a dar?

Jonatan Baena da respuesta: Brigada obras, Seguridad ciudadana, Medio ambiente, y Movilidad

- b. Solicita aclaración y mayor detalle por escrito de la DUSIT_06_01. Reordenación y puesta en valor del uso público del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural.

El Sr. Baena de nuevo detalla que las actuaciones incluidas en esta operación son: Reordenación Plaza de las Fuentes: 285.950€. Ampliación por modificado y Reordenación Urbana barrio L'Alter. Lote I: 320.771€. Ampliación por modificado

Andrés Campos aclara que hay una sobrejecución que asume el Ayto con presupuesto municipal. Antonio Martínez pregunta si es sobrejecución solicitada por contratista, pero se le indica que es por indicación de los técnicos municipales que observaron actuaciones a acometer, que no eran previsibles con anterioridad.

- c. Solicita aclaración sobre los 230.597€ de la Asistencia Técnica de la Gestión de la EDUSI.

Jonatan Baena detalla que la operación DUSIT.99.1.1. Gestión de la Estrategia DUSI tiene un importe asignado de 400.000€ en el que se han desarrollado actuaciones como el Manual de procedimientos, AT medidas antifraude, gastos de los técnicos del Ayto que han asistido al Ministerio y AT EDUSI que son 4 años de contrato, que finaliza este año y que hay un remanente de 89.079€ para los temas de gestión que se hagan en el año que queda y si hay prórroga también.

Andrés Campos puntualiza que los pesos de cada operación y los importes se encuentran definidos y marcados desde el principio de la EDUSI, en la propia Estrategia aprobada por el Ministerio.

La tablas sobre las que se hacen los comentarios fueron enviadas a cada uno de los miembros del Órgano Plenario junto con la invitación a la reunión.

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”
FEDER

| OT | Eje | Coste total subvencionable | Estado | Estado contratos | Importe contratado | Finalizado | En curso | En definición | Disponible sin asignar | Comunicación y difusión | |
|--|---|--|---|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| | | 11.053.941,34 | | | | | | | | | |
| OT2. Mejorar uso y calidad de las TIC | 1.658.091,20 | | | OT2. Mejorar uso y calidad de las TIC | 48% 788.327,48 € | 34% 555.880,42 € | 14% 226.423,13 € | 46% 769.910,32 € | 6% 107.477,33 € | 21.773,00 € | |
| | 184.232,36 | Admitida | DUSIT_01_01. Modernización de la Administración electrónica a través de las TIC | 44% 80.687,75 € | 44% 80.687,75 € | 0% - | 57% 105.144,61 € | 0% - | 1.600,00 € | | |
| | FINALIZADO Seguridad perimetral e infraestructura wifi público: 62.551,70€ Equipamiento de grabación y producciones audiovisuales: 18.136,05€ | | | | | | | | | | |
| | 1.105.394,13 | Admitida | DUSIT_02_01. Medidas de implementación del Plan Director Smart City | 64% 707.639,73 € | 43% 475.192,67 € | 20% 226.423,13 € | 27% 296.301,00 € | 10% 107.477,33 € | 12.987,00 € | | |
| FINALIZADO Sistema de protección de incendios forestales: 118.943€ Gestión inteligente de espacios públicos: 18.500€ Teledetección y App Rutas Saludables: 17.981€ Asesoramiento gestión energética: 4.780€ Smart Water pabellones Anabel Medina y El Vedat: 16.063€ Monitorización Calidad del Aire y Plan Acústico Municipal: 37.147€ Sensorización de la ciudad Lote I: 219.011€ Plan de Comunicación Digital: 23.976€ Aplicación (API) para la publicación de datos de sensores en el portal OPEN DATA: 17.933€ Plurirreportaje sobre instalación de sensores. 1.210€ | | | | | | | | | | | |
| EN CURSO Pantallas LED: 138.419€ Gestión edificios inteligentes: 88.005€ | | | | | | | | | | | |
| DISPONIBLE/SIN ASIGNAR Importe no asignado: 107.477€ | | | | | | | | | | | |
| 368.464,71 | Admitida | DUSIT_03_01. Despliegue de Centros Educativos Inteligentes | 0% - | 0% - | 0% - | 100% 368.464,71 € | 0% - | 7.186,00 € | | | |
| | | 2.505.560,03 | | OT4. Economía baja en carbono | 86% 2.160.235,25 € | 42% 1.053.196,28 € | 37% 916.154,52 € | 13% 318.217,10 € | 9% 217.992,13 € | 21.978,00 € | |
| OT4. Economía baja en carbono | 1.400.165,90 | | Admitida | DUSIT_04_01. Medidas para el fomento de la movilidad urbana sostenible | 97% 1.356.879,45 € | 73% 1.026.586,84 € | 10% 139.408,16 € | 1% 16.178,77 € | 16% 217.992,13 € | 19.522,00 € | |
| | FINALIZADO Cruce Calle Valencia-Mas del Jutge: 619.574€ Cruce Calle Padre Méndez-Avda Reina Sofía: 219.325€ Caminos escolares y sensorización lote II: 148.921€ Plan ciclomovilidad: 17.787€ Estudio Implantación vehículo eléctrico: 17.545€ Varios comunicación y difusión: 3.434€ | | | | | | | | | | |
| | EN CURSO 3 nuevos vehículos eléctricos: 83.550€ 3 estaciones de recarga semi rápida de vehículos eléctricos: 12.347€ 6 motos eléctricas: 43.511€ | | | | | | | | | | |
| DISPONIBLE/ SIN ASIGNAR Importe no asignado: 217.992€ | | | | | | | | | | | |
| 1.105.394,13 | Admitida | DUSIT_05_01. Mejora de la eficiencia energética en los colegios municipales y otros espacios públicos | 73% 803.355,80 € | 2% 26.609,44 € | 70% 776.746,36 € | 27% 302.038,33 € | 0% - | 2.456,00 € | | | |
| EN CURSO Proyecto infraestructura climatización: 40.500€ Climatización en Colegios: 762.856€ | | | | | | | | | | | |
| | | 2.874.024,76 | | OT6. Conservar y proteger el medio-ambiente y promover la eficiencia de los recursos | 86% 2.475.133,49 € | 61% 1.764.283,98 € | 25% 705.949,01 € | 19% 533.932,43 € | 0% - | 24.709,00 € | |
| OT6. Conservar y proteger el medio-ambiente y promover la eficiencia de los recursos | 515.850,60 | | Admitida | DUSIT_06_01. Reordenación y puesta en valor del uso público del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural | 118% 607.037,89 € | 49% 250.382,06 € | 69% 356.655,83 € | 2% 11.899,98 € | 0% - | 12.217,00 € | |
| | FINALIZADO Varios comunicación y difusión: 317€ | | | | | | | | | | |
| | EN CURSO Reordenación Plaza de las Fuentes: 285.950€. Ampliación por modificado Reordenación Urbana barrio L'Alter. Lote I: 320.771€. Ampliación por modificado Varios comunicación y difusión: 11.900€ | | | | | | | | | | |
| DISPONIBLE/SIN ASIGNAR Existe sobreejecución en esta operación estimada en 103.087€ (asumido por Ayto) | | | | | | | | | | | |
| 515.850,60 | En preparación | DUSIT_07_01. Recuperación y puesta en valor del patrimonio hidráulico, medioambiental y etnográfico de Torrent | 0% - | 0% - | 0% - | 100% 515.850,60 € | 0% - | - € | | | |

 Identificador: vEVT e8U/ 98yc lph3 EdGG tYVe ljs= (Válido indefinidamente)
 Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”
FEDER

| OT | Eje | Coste total subvencionable | Estado | Estado contratos | Importe contratado | Finalizado | En curso | En definición | Disponible sin asignar | Comunicación y difusión | | |
|---|-------------------------|---|--|---|--------------------|--|--------------|----------------|------------------------|-------------------------|-----|------------|
| 11.053.941,34 | | | | | | | | | | | | |
| OT6. Conservar y proteger | OE6.5.2 | 1.842.323,56 | Admitida | DUSIT_08_01. Revitalización y mejora del entorno urbano de Torrent y su medio ambiente | 101% | 82% | 19% | 0% | 0% | 12.492,00 € | | |
| | | | | FINALIZADO Mejora del entorno urbano de Camí Reial: 1.499.481€ Varios Comunicación y Difusión: 1.410€ EN CURSO Reordenación urbana del barrio Histórico de l'Alter. LOTE2. 362.304€ DISPONIBLE/SIN ASIGNAR Existe sobreejecución en esta operación estimada en 27.053€. (Asumido por Ayto) | 1.868.095,60 € | 1.513.901,92 € | 349.293,18 € | 6.181,85 € | - € | | | |
| | | 3.574.107,70 | OT9. Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza | | 3% | 3% | 0% | 97% | 0% | 44.032,83 € | | |
| | | | | | 110.836,00 € | 110.836,00 € | - € | 3.469.957,70 € | - € | | | |
| OT9. Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza | OE9.8.2 | 958.008,25 | En preparación | DUSIT_09_01.Regeneración de plazas y zonas verdes degradadas | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 9.408,00 € | | |
| | | | | | - € | - € | - € | 958.008,25 € | - € | | | |
| | | | | 294.771,77 | Subsanación | DUSIT_10_01. Medidas de implementación del Plan Estratégico de regeneración y revitalización económica | 7% | 7% | 0% | 93% | 0% | 4.420,00 € |
| | | | | | | FINALIZADO Plan Estratégico de Impulso y Modernización del Tejido Comercial:20.570€ | 20.570,00 € | 20.570,00 € | - € | 274.201,77 € | - € | |
| | | | | 257.925,30 | En preparación | DUSIT_11_01. Adecuación de espacios infrautilizados o en desuso para impulso de iniciativas comunitarias, servicios sociales y la inserción socioeconómica | 0% | 0% | 0% | 103% | 0% | 6.686,00 € |
| | | | | | | | - € | - € | - € | 264.611,30 € | - € | |
| | | | | 958.008,25 | En preparación | DUSIT_12_01. Compra y rehabilitación integral de viviendas sociales y medidas de acompañamiento para mejorar la integración socio-laboral | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1.474,83 € |
| | | | | | | | - € | - € | - € | 958.008,25 € | - € | |
| 368.464,71 | Subsanación | DUSIT_13_01. Implementación de acciones formativas y otras medidas del Plan Estratégico de formación y empleo | 10% | 10% | 0% | 90% | 0% | 4.420,00 € | | | | |
| | | FINALIZADO Estudio mercado de trabajo y necesidades formación para empleo: 36.179€ | 36.179,00 € | 36.179,00 € | - € | 332.285,71 € | - € | | | | | |
| 73.692,94 | Subsanación | DUSIT_14_01. Implementación de medidas de orientación a emprendedores, apoyo a comercios y a nuevas iniciativas empresariales | 34% | 34% | 0% | 66% | 0% | 4.420,00 € | | | | |
| | | FINALIZADO Programa de formación y asesoramiento para emprendedores: 25.168€ | 25.168,00 € | 25.168,00 € | - € | 48.524,94 € | - € | | | | | |
| 663.236,48 | Pendiente admisibilidad | DUSIT_15_01. Implementación de medidas adaptadas a las necesidades detectadas en el estudio sociológico y mapa social del municipio | 4% | 4% | 0% | 96% | 0% | 13.204,00 € | | | | |
| | | FINALIZADO Estudio para la optimización de los servicios sociales de Torrent. 28.919€ | 28.919,00 € | 28.919,00 € | - € | 634.317,48 € | - € | | | | | |
| | | 442.157,65 | OT99. Gestión y Comunicación | | 84% | 50% | 14% | 16% | 20% | 42.157,65 € | | |
| | | | | | 369.306,62 € | 223.181,26 € | 60.851,61 € | 69.045,67 € | 89.079,11 € | | | |
| Gestión | | 400.000,00 | Admitida | DUSIT_99.1.1. Gestión de la Estrategia DUSI | 86% | 49% | 15% | 13% | 22% | 89.079,11 € | | |
| | | | | FINALIZADO Manual procedimientos: 21.720€ AT Medidas antifraude: 3.335€ Jornadas viajes técnicos al Ministerio: 1.386€ EN CURSO Asistencia Técnica Gestión EDUSI: 230.597€ DISPONIBLE/SIN ASIGNAR Importe sin asignar a contrato: 89.079€ | 342.310,80 € | 196.185,44 € | 60.851,61 € | 53.883,84 € | 89.079,11 € | | | |
| Comunicación | | 42.157,65 | Admitida | DUSIT_99.2.1. Comunicación y Publicidad de la Estrategia DUSI | 64% | 64% | 0% | 36% | 0% | 42.157,65 € | | |
| | | | | FINALIZADO Varios comunicación y difusión: 26.996€ | 26.995,82 € | 26.995,82 € | - € | 15.161,83 € | - € | | | |



Identificador: vEVT e8U/ 98yc lph3 EdGG tYVe ljs= (Válido indefinidamente)

Validar en: <https://www.torrent.es/PortalCiudadano/>

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

FEDER

2. Expresiones de Interés presentadas en 4ª Convocatoria.

El Sr. Baena indica que se abrió periodo de nueva convocatoria para presentación de nuevas EdI, que se solicitó ampliación de dicho plazo y que se han presentado 3 Expresiones de Interés:

DUSIT_07_01. Recuperación y puesta en valor del patrimonio hidráulico, medioambiental y etnográfico de Torrent 515.850€. Actuación a desarrollar: Centro de Interpretación de “El reg mil·lenari de Torrent”

DUSIT_09_01. Regeneración de plazas y zonas verdes degradadas. 958.008,25€. Actuación a desarrollar: Plaza San Pascual; zonas verdes de las calles Nou d’Octubre, Campoamor y Estació; zona verde de la calle San Luis Beltrán

DUSIT_11_01. Adecuación de espacios infrautilizados o en desuso para impulso de iniciativas comunitarias, servicios sociales y la inserción socioeconómica 257.925,30€. Rehabilitación del Mercado San Gregorio; Habilitación de espacios para formación y salas polivalentes en el anexo del Mercado de San Gregorio. Esta actuación se completa con importes de otras operaciones como la DUSIT_10_01; DUSIT_13_01; y DUSIT_14_01.

También detalla la DUSIT_12_01. Compra y rehabilitación integral de viviendas sociales y medidas de acompañamiento para mejorar la integración socio-laboral. 958.008,15€. Consiste en la Compra de 4 viviendas para uso social y rehabilitación de 6 viviendas sociales municipales.

Jose Gozalv consulta si en estas viviendas se enmarcan las de la Calle Las Angustias. Andrés Campos contesta que esas son de otra actuación y no ese encuentran dentro de la EDUSI.

Pau Alabajos pregunta sobre el uso exacto de esas viviendas. Andrés Campos aclara que no es uso de alquiler de vivienda social para jóvenes sino ampliación del número de viviendas sociales que dispone y gestiona Servicios Sociales y que se darán a aquellas personas/familias que cumplan con los criterios de Bienestar social.

Quedando informados todos los asistentes a la reunión.

3. Solicitudes de Pago presentadas.

Jonatan Baena detalla las SPB presentadas y estado de las mismas, así como previsiones de SPB a presentar

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”**FEDER**

| | SPB1 | SPB2 | SPB3 | SPB4 |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| SPB presentada | 2.592.759,66 | 680.264,53 | 1.664.083,43 | 1.039.049,30 |
| SPB admitida | 2.581.042,70 | en revisión | | |
| diferencia | 11.716,96 | | | |
| % | 23% | 6% | | |
| Fecha pago | 29/12/2020 | | | |
| Ayuda | 1.290.521,56 | | | |

SPB1 presentada. 2.592.759,66€, tras revisión por el Ministerio, SPB admitida. 2.581.042,70€. Abonada al Ayto Ayuda: 1.290.521,56€

SPB2 presentada. 680.264,53€. En revisión por el Ministerio

SPB3 prevista. 1.664.083,43€. Presentación septiembre 2021

SPB4 prevista. 1.039.049,30€. Presentación principios 2022

AC comenta que el presupuesto del Ayto permite ir ejecutando las actuaciones de la EDUSI

4. Ruegos y preguntas

No hay.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:30 horas, la Presidencia levanta la sesión, de la que se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Sr. Presidente y el Sr. Secretario que certifica.

EL SECRETARIO

Jonatan Baena Lundgren

Vº. Bº.

EL PRESIDENTE,

Andrés Campos Casado.

